

Kontrollplan Gothenburg Film Studios

Denna lista avses att fungera som en checklista för att säkerställa att samtliga delar i brandskyddet fungerar tillfredsställande.

Kontroll mot denna lista skall göras inför öppning (varje kväll vid evenemang över flera dagar), samt minst en gång under evenemanget under respektive kväll.

Utrymningsvägar

Kontrollera att utrymningsvägarna fram till dörr/port är fria, d.v.s ej blockerade och dörrar är öppna/uppställda. Kontrollera även utrymme på utsida utrymningsdörr.

	Fri passage	Upplåst/ uppställda	Kommentar
Via backstage, stora portarna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Via backstage, lilla dörrarna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Utgång från studio 3 mot gården	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Entrékorridoren (6 portar och 2 dörrar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Vägledande markeringar

Kontrollera att skyltar lyser och ej är övertäckta

OK

EJ OK -
Åtgärdat

Övriga dörrar

Kontrollera att dörrar till förrådsutrymmen och annat där obehöriga ej får vistas är stängda och låsta.

OK

EJ OK -
Åtgärdat

Brandgasventilation

Kontrollera att manöverdon för brandgasventilation i stora hallen står i läge "Auto"

OK

EJ OK -
Åtgärdat

Släckutrustning

Kontrollera att samtliga handbrandsläckare hänger på avsedd plats

OK

EJ OK -
Åtgärdat

Framkomlighet räddningstjänst

Kontrollera att räddningstjänstens fordon obehindrat kan köra in på området

OK

EJ OK -
Åtgärdat

Bemannning

Kontrollera att samtliga "riskområden" är bemannade med behörig personal (t.ex. scenområde och backstageområde)

OK

EJ OK -
Åtgärdat

Ovanstående punkter har kontrollerats och eventuella fel har åtgärdats

Namn:

Datum:

Klockslag: